MIL GRADNJA-1991 DOO
21300 Beočin, Industrijska 17
PIB:111169325 Mat. Broj: 21435767
e-mail: betonkomerc52@gmail.com
Telefon: 065/919-77-88
Račun: 340-11022220-85 Erste Banka

"LTS ALADIN" DOO NOVI SAD
Đorđa Magaraševića 22, Novi Sad
PIB: 107975135
Matični br. 20907932

Datum izdavanja računa: 07.03.2022.

RAČUN BR. 025/2022

Br.	Vrsta i opis radova	j.m.	kol.	Jed. Cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
1	Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih površina zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, sa prethodnom pripremom i zidarskim popravkama. Obračun po m2 površine. U cenu uračunat sav potreban materijal.	m^2	619,16	500,00 дин.	309.580,00 дин.
2	Nabavka materijala I bojenje unutrašnjih površina poludisperzivnom bojom u dva sloja u glavnom holu na visini preko 10m. Obračun po m2.	m^2	433,00	500,00 дин.	216.500,00 дин.
3	Nabavka materijala i oblaganje zida gipskarton pločama, sa podkonstrukcijom. Obračun po m2. U cenu ulazi sav potreban materijal.	m2	73,79	3.500,00 дин.	258.265,00 дин.
4	Gletovanje zidova od gipskarton ploča u dve ruke. Obračun po m2. U cenu ulazi sav potreban materijal.	m2	73,79	450,00 дин.	33.205,50 дин.
5	Nabavka materijala i farbanje mozaik kocki (nitro ili uljana boja). U cenu uračunat sav potreban materijal obračun po m2.	m2	149,00	900,00 дин.	134.100,00 дин.
6	Nabavka materijala i farbanje mozaik kocki (nitro ili uljana boja) na visini preko 7m. U cenu uračunat sav potreban materijal obračun po m2.	m2	57,00	1.100,00 дин.	62.700,00 дин.
7	Nabavka materijala, priprema, zaštita i farbanje aluminijumskih portala sa svim prethodnim predradnjama. Prvo treba površinu oprati detaljno odgovarajućim sredstvima ili odmašćivačima, zatim ošmirglati svaku površinu kako bi se skinula glazura sa aluminijuma i dobila mat površina, potom premazati prajmer u tankom sloju i čekati 24h da se osuši. Na kraju prefarbati aluminijumske elemente akrilnom ili poliuretanskom bojom. S obzirom da se ovaj proces radi u radionici a ne na licu mesta, a mi nismo u mogućnosti da demontiramo portale i nosimo u radionicu jer su stari i u lošem stanju pa rizikujemo da se totalno unište i da se sva stakla oštete, kvalitet izvršenog posla ne može da se garantuje.	m1	1088,00	1.770,00 дин.	1.925.760,00 дин.
8	Dodatno farbannje plafona u čekaonicama sivom toniranom bojom u dve ruke.	m2	155,00	500,00 дин.	77.500,00 дин.
9	Izrada gipsanog ispod stepeništa pod kosinom, duplo pločanje belim gipsom.	m2	50,00	4.200,00 дин.	210.000,00 дин.
10	Gletovanje i krečenje novog gipsanog zida na stepeništu u dve ruke.	m2	25,00	950,00 дин.	23.750,00 дин.
11	Dodatno bojenje unutrašnjih površina plafona poludisperzivnom toniranom bojom u dva sloja, zbog izbijanja žutih fleka potrebno preći opet toniranom bojom. Obračun po m2 površine. U cenu uračunat sav potreban materijal.	m2	125,00	500,00 дин.	62.500,00 дин.

12	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje novih spoljašnjih zidova od vlagootopornog gipsa u dve ruke. Obračun po m2. U cenu ulazi sav poteban materijal.	m2	140,00	950,00 дин.	133.000,00 дин.
13	Nabavka materijala i izrada spoljašnjeg zida od vlagootpornog gipsa, dvostruko pločanje sa čeličnom podkonstrukcijom.	m2	140,00	4.200,00 дин.	588.000,00 дин.
14	Demontaža aluminijumskih vrata i portala u glavnom holu. Obračun po komadu portala.	kom	2,00	30.000,00 дин.	60.000,00 дин.
15	Nabavka materijala i izrada unutrašnjeg zida od običnih gipskarton ploča, duplo pločanje. Gips potrebno uraditi radi zatvaranja prolaza u glavni hol. Obračun po m2 zida.	m2	67,00	4.000,00 дин.	268.000,00 дин.
16	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje novih zidova od običnog gipsa u glavnom holu u dve ruke. Obračun po m2.	m2	67,00	950,00 дин.	63.650,00 дин.
17	Farbanje slova od mesinga bakarnom bojom, sa prrethodnom zaštitom i podlogiranjem prajmerom.	pauš	1,00	30.000,00 дин.	30.000,00 дин.
				UKUPNO:	4.456.510,50 дин.

"MIL GRADNJA 1991"

MIL-GRADNJA-1991
društvo sa ograničenom odgovornošću
Beočin